



EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/ Acção	Designação do Projecto/Acção	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	1.1.1	07.01.03.07.01	2006/03	Transf. do posto médico	A	0	100	0	01.01.2006	31.12.2008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.01	2007/07	Construção da rua da Vinha	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2008	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	100,00 %	100,00 %
											4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	100,00 %	100,00 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.02	2007/08	Travessa do Comércio	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2008	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	1.516,10	1.516,10	35,67 %	35,67 %
											4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	1.516,10	1.516,10	35,67 %	35,67 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.06	2007/10	Alargamento Rua do Porto	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2008	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
AMR	4.3.0	02.02.20.02	2007/15	Página na Internet	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	100,00 %	100,00 %
											1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	100,00 %	100,00 %
PPI	2.4.6	07.01.11	2007/20	Pindelo dos Milagres sem fogos depende de todos	O	100	0	01.01.2007	31.12.2008	7.979,64	0,00	7.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
										7.979,64	0,00	7.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
PPI	1.1.1	07.01.03.01.01	2008/01	Colocação de Alarme no edifício da sede da junta	O	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.03	2008/02	Travessa do Concelho	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.745,00	1.745,00	99,71 %	99,71 %
											1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.745,00	1.745,00	99,71 %	99,71 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.04	2008/03	Rua das Lages	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.05	2008/04	Muros e passeios	E	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.191,66	10.191,66	50,96 %	50,96 %
											20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.191,66	10.191,66	50,96 %	50,96 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.07	2008/05	Rua do Olival	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	2.4.2	07.01.04.01.08	2008/06	Pavimentação de ruas	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	5.197,50	5.197,50	99,99 %	99,99 %
											5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	5.197,50	5.197,50	99,99 %	99,99 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.09	2008/07	Reparação de várias ruas e calçadas	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.372,05	1.372,05	91,47 %	91,47 %
											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.372,05	1.372,05	91,47 %	91,47 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.10	2008/08	Alargamento da rua da Pedreira/3ª fase	E	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.11	2008/09	Aquedutos e grelhas	O	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	659,45	659,45	65,95 %	65,95 %
											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	659,45	659,45	65,95 %	65,95 %
PPI	4.3.0	07.01.04.02	2008/10	Sistemas de drenagem de águas residuais	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	4.3.0	07.01.04.05	2008/11	Parques e jardins	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	500,00	0,00	500,00	0,00	471,76	471,76	94,35 %	94,35 %
											500,00	0,00	500,00	0,00	471,76	471,76	94,35 %	94,35 %
PPI	2.5.2	07.01.04.06	2008/12	Instalações desportivas e recreativas	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.4	07.01.04.07.01	2008/13	Colocação de Chafariz na Rua do Porto	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	619,35	619,35	49,55 %	49,55 %
											1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	619,35	619,35	49,55 %	49,55 %
PPI	2.4.4	07.01.04.07.99	2008/14	Captação e distribuição de água	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	6.076,33	6.076,33	85,58 %	85,58 %
											7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	6.076,33	6.076,33	85,58 %	85,58 %
PPI	2.4.6	07.01.04.08	2008/15	Viação rural	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	586,68	586,68	58,67 %	58,67 %
											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	586,68	586,68	58,67 %	58,67 %
PPI	4.3.0	07.01.04.09	2008/16	Sinalização e trânsito	O	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	750,00	0,00	750,00	0,00	96,00	96,00	12,80 %	12,80 %
											750,00	0,00	750,00	0,00	96,00	96,00	12,80 %	12,80 %

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/ Acção	Designação do Projecto/Acção	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	2.4.2	07.01.04.12.01	2008/17	Alargamento do Cemitério	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2010	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.3	07.01.15.01	2008/18	Ampliação do Saneamento	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.3	07.01.15.02	2008/19	Saneamento na Rua Cavada do Pinheiral	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
AMR	2.5.0	04.07.01	2008/20	Instituições sem fins lucrativos	O	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	600,00	0,00	600,00	0,00	425,00	425,00	70,83 %	70,83 %
											600,00	0,00	600,00	0,00	425,00	425,00	70,83 %	70,83 %
TOTAL GERAL											66.823,64	0,00	66.823,64	0,00	34.302,88	34.302,88	51,33 %	51,33 %

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	1.1.1 1.1.1	07.01.03.07.01	2006/03 2006/03.01	Transf. do posto médico Tranf.	A	0	100	0	01.01.2006	31.12.2008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2 2.4.2	07.01.04.01.01	2007/07 2007/07.01	Construção da rua da Vinha Construção	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2008	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	100,00 %	100,00 %
											4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	100,00 %	100,00 %
PPI	2.4.2 2.4.2	07.01.04.01.02	2007/08 2007/08.01	Travessa do Comércio Calçetamento	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2008	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	1.516,10	1.516,10	35,67 %	35,67 %
											4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	1.516,10	1.516,10	35,67 %	35,67 %
PPI	2.4.2 2.4.2	07.01.04.01.06	2007/10 2007/10.01	Alargamento Rua do Porto Alargamento	A	0	100	0	01.01.2007	31.12.2008	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.6 2.4.6	07.01.11	2007/20 2007/20.01	Pindelo dos Milagres sem fogos depende de todos Aquisição	O	100	0	01.01.2007	31.12.2008	7.979,64	0,00	7.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
										7.979,64	0,00	7.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
PPI	1.1.1 1.1.1	07.01.03.01.01	2008/01 2008/01.01	Colocação de Alarme no edifício da sede da junta Colocação de Alarme no edifício da sede da junta	O	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2 2.4.2	07.01.04.01.03	2008/02 2008/02.01	Travessa do Concelho Calçetar	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.745,00	1.745,00	99,71 %	99,71 %
											1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.745,00	1.745,00	99,71 %	99,71 %
PPI	2.4.2 2.4.2	07.01.04.01.04	2008/03 2008/03.01	Rua das Lages Calçetamento	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2 2.4.2	07.01.04.01.05	2008/04 2008/04.01	Muros e passeios Construção	E	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.191,66	10.191,66	50,96 %	50,96 %
											20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.191,66	10.191,66	50,96 %	50,96 %
PPI	2.4.2 2.4.2	07.01.04.01.07	2008/05 2008/05.01	Rua do Olival Alargamento	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2 2.4.2	07.01.04.01.08	2008/06 2008/06.01	Pavimentação de ruas Pavimentação de ruas	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	5.197,50	5.197,50	99,99 %	99,99 %
											5.198,00	0,00	5.198,00	0,00	5.197,50	5.197,50	99,99 %	99,99 %

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
PPI	2.4.2	07.01.04.01.09	2008/07	Reparação de várias ruas e calçadas	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.372,05	1.372,05	91,47 %	91,47 %
											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.372,05	1.372,05	91,47 %	91,47 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.10	2008/08	Alargamento da rua da Pedreira/3ª fase	E	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.2	07.01.04.01.11	2008/09	Aquedutos e greijas	O	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	659,45	659,45	65,95 %	65,95 %
											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	659,45	659,45	65,95 %	65,95 %
PPI	4.3.0	07.01.04.02	2008/10	Sistemas de drenagem de águas residuais	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	4.3.0	07.01.04.05	2008/11	Parques e jardins	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	500,00	0,00	500,00	0,00	471,76	471,76	94,35 %	94,35 %
											500,00	0,00	500,00	0,00	471,76	471,76	94,35 %	94,35 %
PPI	2.5.2	07.01.04.06	2008/12	Instalações desportivas e recreativas	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.4	07.01.04.07.01	2008/13	Colocação de Chafariz na Rua do Porto	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	619,35	619,35	49,55 %	49,55 %
											1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	619,35	619,35	49,55 %	49,55 %
PPI	2.4.4	07.01.04.07.99	2008/14	Captação e distribuição de água	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	6.076,33	6.076,33	85,58 %	85,58 %
											7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	6.076,33	6.076,33	85,58 %	85,58 %
PPI	2.4.6	07.01.04.08	2008/15	Viação rural	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	586,68	586,68	58,67 %	58,67 %
											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	586,68	586,68	58,67 %	58,67 %
PPI	4.3.0	07.01.04.09	2008/16	Sinalização e trânsito	O	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	750,00	0,00	750,00	0,00	96,00	96,00	12,80 %	12,80 %
											750,00	0,00	750,00	0,00	96,00	96,00	12,80 %	12,80 %
PPI	2.4.2	07.01.04.12.01	2008/17	Alargamento do Cemitério	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2010	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
											750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
PPI	2.4.3	07.01.15.01	2008/18	2008/18.01	Ampliação do Saneamento	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
												2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
PPI	2.4.3	07.01.15.02	2008/19	2008/19.01	Saneamento na Rua Cavada do Pinheiral	A	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
												1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
TOTAL GERAL												64.903,64	0,00	64.903,64	0,00	32.557,88	32.557,88	50,16 %	50,16 %

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto



EXECUÇÃO ANUAL DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
AMR	4.3.0	02.02.20.02	2007/15 2007/15.01	Página na Internet Criação e elaboração	O	0	100	0	01.01.2007	31.12.2007	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	100,00 %	100,00 %
											1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	100,00 %	100,00 %
AMR	2.5.0	04.07.01	2008/20 2008/20.01	Instituições sem fins lucrativos Apoio/Donativo	O	0	100	0	01.01.2008	31.12.2008	600,00	0,00	600,00	0,00	425,00	425,00	70,83 %	70,83 %
											600,00	0,00	600,00	0,00	425,00	425,00	70,83 %	70,83 %
TOTAL GERAL											1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.745,00	1.745,00	90,89 %	90,89 %

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

(b) Total do montante executado / Total do montante previsto